

Aufheizprotokoll

EASYCEM®

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Estrichen mit EasyCem®

Auftraggeber

Bauteil / Stockwerk / Wohnung

Heizungsbaubetrieb

Bauvorhaben / Bauabschnitt

Estrichfachbetrieb

Estricharbeiten beendet am

Dosierung:	Estrichmischung mit 50 kg EasyCem® auf eine 200 l Estrichmischung
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung während der Aufheizphase: *1.Tag ist der Einbautag	Ab dem 5.Tag* +25°C, täglich um 10°C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur (+55°C), dann bis zum Erreichen der normgerechten Restfeuchte (CM ≤ 1,8%) 3 – 7 Tage die Temperatur halten. Dann um 10°C pro Tag absenken.

Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur	Prüfer
+ 25°C				
+ 35°C				
+ 45°C				
+ 55°C				
+ 45°C				
+ 35°C				
+ 25°C				

Aufheizprotokoll

EASYCEM®

Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Estrichen mit EasyCem®

Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben
(Stoßlüften 3 – 4 täglich 20 – 30 min)?

Datum / Name / Unterschrift

Waren die Flächen frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Datum / Name / Unterschrift

- Vor Beendigung der Ausheizphase ist zwingend eine CM-Messung (50 Gramm Einwaage, gesamter Estrichquerschnitt, 10 min ablesen) durchzuführen. Bei Erreichen der Belegreife kann die Heizung heruntergefahren werden.
- Die Belegreife ist durch den Bodenbelagsverleger zu prüfen und freizugeben (siehe Technisches Merkblatt EasyCem®).

Ort/Datum

Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt
Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift